

## Załącznik I

### Dokumentacja montażu belki ECOTherm+

Przed przystąpieniem do montażu, zaleca się wydrukowanie formularza, oraz archiwizację na potrzeby reklamacyjne.

Montaż opisany w instrukcji powinien być spełniony wg następujących punktów (po wykonaniu czynności proszę odznaczyć pozycję):

<b>Lp.</b>	<b>Czynność</b>	√
1.	Wymiarzenie długości oraz szerokości na poszczególnych otworach przeznaczonych pod montaż.	
2.	Wyrównanie powierzchni klejenia.	
3.	Oczyszczenie powierzchni klejenia.	
4.	Próba klejenia (minimum 24h przed prawidłowym montażem).	
4a.	Test obciążenia.	
5.	Przycięcie belek na wymiar otworów okiennych pobranych w pkt 1.	
6.	Oznaczenie na powierzchni klejonej planowaną pozycję elementów.	
7.	Naniesienie kleju na belki.	
8.	Umieszczenie profili na powierzchni klejonej.	
9.	Wypoziomowanie belek.	
10.	Wyznaczenie otworów wierconych zgodnie z instrukcją.	
11.	Wkręcenie śrub w wyznaczonych miejscach mocowań.	

.....  
(data, miejscowość)

.....  
(podpis osoby wykonującej)